Ogóle	
Projekt:	
Architekt:	
Koordynator:	
Czy projekt był przesłany do sprawdzenia:	
Zmiany budowlane	
Zaznaczone wymiary zmian	
Zmiany wentylacji	
Czy linia sufitu podwieszaneg równa się z podłogą/zabudową meblową	
Instalacja elektryczna	
Zaznaczone gniazda do usunięcia	
Zaznaczone wymiary i wysokości gniazd	
Zaznaczone obwody włączników i lamp	
Włączniki po dobrej stronie drzwi	
Umiejscowienie transformatorów i led, barwa led	
Kolizje oświetlenia z frontami	
Kolizja włączników z ościeżnicami, kasetami	
Dodatkowe gniazdo do piekarnika - czy ze skrzynki elektrycznej czy od przyłącza 400V	
Czy jest miejsce w skrzynce elektrycznej na dodatkowe obwody elektryczne	
Zmiany wod-kan	
Wymiary, informacja o wkuciu	
Wysokość deszczownicy, przyłączy, słuchawki	
Wymiar odpływu liniowego	
Wykończenie posadzek	
Punkty startowe płytek	
Łączenie płytek pod drzwiami	
Łączenie podłóg na równi z zabudową meblową	
Kierunek układania paneli/drewna	
Ćwierćwałek pod oknami, w glifach,	
Wykończenie schodów/antresoli,	
Miejsce na profile kabiny prysznicowej	
Listwy nieprzyklejone w miejcach mebli	
Stolarka drzwiowa	
Kierunki otwierania, wymiary otworów,	
Obrobienie hide - sposób wykończenia	
Ościeżnice mdf blisko prysznica, wanny	
Wykończenie ścian	
Oznaczenie zgodnie z legendą,	
Wpisane wszyskit kolory ścian,	
Sztukaterie przy meblach, zasłonach-kolizje	
Pas techniczny - wymiary, mozaika pod blat	
Pas techniczny -wymiary zgodne z podłogą / zabudową meblową	
Gładź/malowanie dochodzące do mebli	
Wizualizacje	
Wysokości parapetów/pasa roboczego zgodne wysokością	
Rzuty płytek / Łazienki	
Płytki startowe	
Oznaczenie płytek na gebericie, bokach, półkach,	
Podcięcie, rewizja,	
Kolory fug	
Korek klik-klak do baterii,	
Podpis architekta	
Podpis koordynatora	