| OGÓLNE | |
|---|---|
| Projekt | — |
| Architekt | — |
| Koordynator | — |
| Czy projekt był przesłany do sprawdzenia | TAK |
| **Zmiany budowlane** | |
| Zaznaczone wymiary zmian | — |
| Zmiany wentylacji | — |
| Czy linia sufitu podwieszanego równa się z podłogą/zabudową meblową | — |
| **Instalacja elektryczna** | |
| Zaznaczone gniazda do usunięcia | — |
| Zaznaczone wymiary i wysokości gniazd | — |
| Zaznaczone obwody włączników i lamp | — |
| Włączniki po dobrej stronie drzwi | — |
| Umiejscowienie transformatorów (wed, barwa led) | — |
| Kolizje oświetlenia z frontami | — |
| Kolizja włączników z ościeżnicami, kasetami | — |
| Dodatkowe gniazdo do piekarnika czy ze skrzynki elektrycznej czy od przyłącza 400V | — |
| Czy jest miejsce w skrzynce elektrycznej na dodatkowe obwody elektryczne | — |
| **Zmiany wod-kan** | |
| Wymiary i informacja o wkuciu | — |
| Wysokość deszczownicy, przyłącz słuchawki | — |
| Wymiar odpływu liniowego | — |
| **Wykończenie posadzek** | |
| Punkty startowe płytek | — |
| Łączenie płytek pod drzwiami | — |
| Łączenie podłóg na równi z zabudową meblową | — |
| Kierunek układania paneli/drewna | — |
| Ćwierćwałek pod oknami, w glifach | — |
| Wykończenie schodów/antresoli | — |
| Miejsce na profile kabiny prysznicowej | — |
| Listwy nie przyklejone w miejscach mebli | — |
| **Stolarka drzwiowa** | |
| Kierunki otwierania, wymiary otworów, | — |
| Obrobienie hide - sposób wykończenia | — |
| Ościeżnica mdf blisko prysznica wanny | — |
| **Wykończenie ścian** | |
| Oznaczenie zgodnie z legendą | — |
| Wpisane wszystkie kolorystyki ścian | — |
| Sztukaterie przy meblach, zasłonach kolizje | — |
| Pastechniczny wymiary mozaika podblat | — |
| Pastechniczny wymiary zgodne z podłogą/ zabudową meblową | — |
| Gładź malowanie do chodzące do mebli | — |
| **Wizualizacje** | |
| Wysokości parapetów/pasa roboczego zgodne wysokościa | — |
| **Rzuty płytek/ Łazienki** | |
| Płytki startowe | — |
| Oznaczenie płytek na geberic, bokach, półkach, | — |
| Podcięcie rewizja | — |
| Kolor fug | — |
| Korek klik klak do baterii | — |
| **Podpis architekta** | *[Miejsce na podpis architekta]* |
| **Podpis koordynatora** | *[Miejsce na podpis koordynatora]* |